

Халқ депутатлари Данғара тумани
Кенгашининг
2023 йил " " июлдаги - сонли
қарорига 1-илова

**Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича
МАЪЛУМОТ**

Данғара тумани

01.07.2023 й

Т/р	Кўрсаткич номи	Сумма
		(минг сўм)
1	Йил бошига қолдиқ	1,760,829.9
2	Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар*	16,140,505.0
3	Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар**	17,577,500.0
3.1.	Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар	3,361,249.1
3.2.	Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар	13,017,670.6
3.3.	Иқтисод қилинган маблағлар	1,198,580.2
4	Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар	1,522,415.2

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи:



К. Латипов

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича МАЪЛУМОТ

Дангара тумани

01.07.2023 й

минг.сўм

Т/р	Бажарилган тадбирлар номи	Молиялаш- тирилган таклифлар сони	кўрсаткичлар		
			ўлчов бирлиги	миқдори	сарфланган маблағлар
1	Худудий ички йўллар	8	умумий узуңлиги	21600	3,088,760
2	Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	2	сони	2	23,195
3	Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш		сони		
4	Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	1	сони	1	223,643
5	Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш		сони		
6	Ичимлик суви ва оқава таъминотини яхшилаш		умумий узуңлиги		
7	Электр тизими таъминотини яхшилаш	4	умумий узуңлиги	19700	25,652
8	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш		тадбирлар сони		
9	Бошқа тадбирлар		сони		
жами		15	X	X	3,361,250

Дангара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи:



К. Латипов

Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан

МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.07.2023 й
МИНГ.СЎМ

Т/р	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари	Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар				Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар	Фарқи	Изоҳ
		1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак			
1	Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар	5,159,505.0				5,159,505.0	0.0	
2	Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар	194,000.0	10,787,000.0	0.0	0.0	10,981,000.0	0.0	
2.1.	эркин қолдик маблағлари	194,000.0				194,000.0	0.0	
2.2.	даромадларнинг ҳисобот чораклари якунлари бўйича аниқланган прогноздан ошириб бажарилган қисми					0.0	0.0	
2.3.	Шу жумладан давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар					0.0	0.0	
2.4.	электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар					0.0	0.0	
2.5.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-117-сонли қарорига асосан		10,787,000.0			10,787,000.0	0.0	
3	Жами ажратиладиган маблағлар	5,353,505.0	10,787,000.0	0.0	0.0	16,140,505.0	0.0	

**Фукаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган
маблаглар юзасидан
МАЪЛУМОТ**

Даңгара тумани

01.07.2023 й
минг.сўм

Т/р	Тадбирнинг хос рақами (ID)	Жами тўплаган овозлар сони	шўнган			Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Тадбирнинг молиялаштирилши (минг.сўм)					
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	SMS орқали		Тадбирнинг фўқаро томонидан қиртилган дастлабчи қиймати	Тадбирни амалга ошириш қиймати*	Ажратилган маблаглар	Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблаглар	Иқтисод қилиниб, жамғармага қайтарилган маблаг	Қолдиқ маблаглар
1	00135043011	13,146			13,146	Бой-бўта МФЙ 2700 метр асфалт, асфалтни эни 3.5 метр, қалинлиги 5 см, асфалт тагига 5см шатал қопламаси ҳамда мўминни қилини қоплаш билан.	1,200,000	1,200,000	1,200,000	174,076	158,321	867,604
2	0010041011	12,453			12,453	Даңгара тумани Мангит МФЙ Гаваҳар ва Боғишамол ички йўллари 2700 м қисмини асфалтлаштириш ишларини амалга ошириш.	1,200,000	1,200,000	1,200,000	664,323	108,045	427,633
3	00141326011	12,025			12,025	Қўп тармоқли марказий полклинникаси болалар стоматология булими биносини жорий таъмирлаш	790,326	790,326	790,326	223,643	76,295	490,388
4	0010665011	11,361			11,361	Мангит МФЙ Гаваҳар ва Боғишамол кўчаларига 4 донга (200 хонадонга мўлжалланган) трансформатор ҳамда 250 донга бетон симтоғчаларини урнатил. Бундан ташқари 5 км ёпиқ кабеллаштириш ишларини амалга ошириш	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,416	1,914	1,191,670
5	00122838011	9,652			9,652	Yashik mfy NURAFSHON qishlog'ini Nurli ko'chasi 1350 metrdan ko'p Obod ko'chasini 1350 metrdan ko'p ichki yo'llarini yo'l kengligi 4metr shag'allab asfaltlash kerak	1,200,000	1,200,000	1,200,000	173,809	160,012	866,180
6	00138621011	9,620			9,620	Яшиқ МФЙ Нафосат кўчасини 1900 метр қисмини ва Достон кўчасини 400 метр қисмини, Бирдамлик кўчасини 400 метр қисмини асфалтлаштириш	1,200,000	1,200,000	1,200,000	484,627	139,923	575,450
7	00147974011	9,233			9,233	Яшиқ МФЙ Бирдамлик кўчасига 1 та яшиқ 400квт ГКТП, Достон кўчасига 1 та яшиқ 400 квт ГКТП 5000 метр СИП кабел ва 230 та бетон сим ёғоч ва асфалтни тармоқка улаш	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,417	1,913	1,191,670

Т/р	Табирнинг хис рақами (ID)	Жами тўпланган овозлар сони	шўъба			Табирнинг қиссача мазмуни (соҳаси)	Табирнинг молиялаштирилиши (минг сўм)						
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	SMS овозлар		Табирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ	Табирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати	Табирни амалда ошириш қиймати*	Ахратилган маблағлар	Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар	Иқтисод қилиниб, жамғармага қайтарилган маблағ	Қолдиқ маблағлар
8	00139333011	7,522			7,522	Чанкат кишлоғи Оқдин кўчасига 1000 метр. Гузар кўчасига 700 метр. Замин кўчасига 700 метр. Ханда кўчасига 300 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш.	40172286030236704520411801 0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	175,888	146,842	877,270
9	0015966011	5,004			5,004	Дангара тумани Доимобод МФЙ Маърифат кўчасида жойлашган 7-умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш.	40172286030236709210007200 1	1,195,080	1,195,080	1,195,080	2,102	946	1,192,033
10	00137337011	5,000			5,000	Кора қурпа МФЙ Маориф кўчасига 1 та 160 квт ТП, Тоғжолдузи кўчасига 160 квт ТП, Дилобод кўчасига 160 квт ТП, қургонча гузар кўчасига 1 та 160 квт ТП ва 1500 метр ёпиқ СИП кабел бетон сим ётқизилари билан бирга, Ўзбекистон кўчасига 1700 метр СИП кабел бетон сим ётқизилари билан бирга	40172286030236704980309800 3	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,484	1,846	1,191,670
11	00136825011	4,457			4,457	Қорамулда мфй Салоҳат, Намуна, Ибрат ва Хаваскор кўчаларини асфальтлаштириш	40172286030236704520411801 1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	483,903	128,533	587,564
12	00150581011	4,351			4,351	Ғаллакор кўчасининг 1200 метр. Ғалиб кўчасининг 800 метр. Гузар кўчасининг 700 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш	40172286030236704520411801 2	1,200,000	1,200,000	1,200,000	177,688	135,443	886,869
13	00143522011	3,003			3,003	Истиқлол МФЙ Мусоффо кўчаси 700 м, Бахт кўчаси 100 м, Овул кўчаси 450 м, Чилонзор кўчаси 450 м, Қушли кўчаси 250 м, Янги обод кўчаси 250 м ва Олмазор кўчасини 500 м қисмини асфальтлаштириш	40172286030236704520411801 3	1,200,000	1,200,000	1,200,000	754,447	135,555	309,998
14	00145096011	2,842			2,842	19-умумий ўрта таълим мактаб биносининг эшик ва дераза рамавларини алмаштириш. Ўқув бинолари тарновларини янгилаш. Ўқув хоналари пол қисмини янгилаш. Ўқув биносининг олди ва орқа қисмларини таъмирлаш	40172286030236709210007200 2	1,192,094	1,192,094	1,192,094	21,094	998	1,170,002
15	00151560011	2,498			2,498	Санаи МФЙ Эски шилдир кишлоғига 110/35/10 кВли "Яшиқ" нимстваниясидан алоҳида ячейка ўрнатилган ҳолда 2 км масофада 10 кВли янги тармоқ тортиш ва 2 донга янги қушимча 400 кВАли ТП ўрнатиш ҳамда янги темир-бетон таъинчилар орақли 4,5 км масофада янги СИП кабел тармоқ тортиш	40172286030236704980309800 4	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,334	1,996	1,191,670
Жами:								17,577,500	17,577,500	17,577,500	3,361,249	1,198,580	13,017,671

