

**Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи
К. Латиповнинг “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси
2024 йилда амалга оширилган
ишлар бўйича марузаси**

“Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 2024 йил 1-мавсумда 13 та **17.6 млрд сўмлик** лойиҳалар ғолиб деб топилган бўлиб, шундан 3 та жихозлаш билан боғлиқ лойиҳаларнинг 2 таси тўлиқ якунланди ва 1 тасида 98 фоиз жихозлар келтирилди ҳамда 10 та қурилиш таъмирлаш билан боғлиқ лойиҳаларнинг 8 тасида қурилиш таъмирлаш ишлари якунланди ва 2 та лойиҳаларда қурилиш таъмирлаш ишлари якунланмоқда.

“Ташаббусли бюджет” лойиҳаси 2024 йил 2-мавсумида энг кўп овоз олиб жамғармага ажратилган маблағлар доирасида дастур томонидан автоматик тарзда **9 та 12.1 млрд. сўмлик** лойиҳалар “Ғолиб” деб топилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг 2024 йил 16 сентябрдаги 23-9-19264-сонли хатига асосан “Ғолиб” деб топилмаган лекин, МФЙ аҳоли сонидан кўп овоз тўплаган 2 та **2.7 млрд. сўмлик** лойиҳалар қўшимча равишда “Ғолиб” деб топилиб, жами 2-мавсумда **11 та 14 млрд 854.5 млн. сўмлик** лойиҳалар ғолиб деб топилди.

Ушбу лойиҳаларнинг 1 таси жихозлаш билан боғлиқ тарбирлар бўлиб, барча жихозлар тўлиқ етказиб берилди ва фойдаланишга топширилди ва 10 та қурилиш таъмирлаш билан боғлиқ лойиҳаларнинг 1 тасида қурилиш ишлари якунланди ва қолган 9 та лойиҳаларда қурилиш ишлари давом эттирилмоқда.

**Данғара тумани Иқтисодиёт ва
молия бўлими бошлиғи:**



 **К. Латипов**

Dang'ara tumani 2024 yil yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari yuzasidan

MA'LUMOT
2025-yil 1 yanvar

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1,119,040.5
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	31,383,294.5
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'	31,885,943.7
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	20,790,130.6
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	10,593,163.8
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	616,391.3

T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
Jami		24	X	X	20,790,130.6
1.	Hududiy ichki yo'llar	3	umumiy uzunligi	9	3,807,804.9
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	10	soni	10	8,964,271.1
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	-	soni	-	-
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	1,264,264.5
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1,310,391.1
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	1	umumiy uzunligi	1	41,407.5
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	3	chiroqlar soni	3	1,663,783.8
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	1	tadbirlar soni	1	50,750.0
9.	Boshqa tadbirlar	3	soni	3	3,687,457.8

Иқтисодиёт ва молия
бўлими бошлиғи:



К. Латипов

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Dang'ara tumani

2025-yil 1 yanvar

ming,so'm

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymat	Ajaratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
1	032327610011	Дангара туман 1-сон касб-хунар мактабига жиҳоз сотиб олиш	401722860302367092901350001	1,360,000.0	1,351,380.0	1,351,380.0	1,351,380.0	1,310,391.1	40,988.9
2	032322270011	Дангара тумани 20 умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш	401722860302367092100072004	1,360,000.0	1,359,500.0	1,359,500.0	1,359,500.0	1,158,016.5	201,483.6
3	032312980011	Дангара тумани 5 умумтаълим мактабини Қорақалпоқ кишлоғи филиалини жорий тамирлаш ва 5 Квт қуёш панели ўрнатиш	401722860302367092100072005	1,360,000.0	1,355,112.0	1,355,112.0	1,355,112.0	1,127,024.0	228,088.0
4	032327472011	Дангара тумани 26-умимий ўрта таълим мактабини жиҳозлаш	401722860302367092100072006	1,297,930.0	1,300,730.0	1,300,730.0	1,300,730.0	1,296,766.4	3,963.6
5	032303908011	Салом кишлоғи (Сой шилдир МФЙ) Истиклол қўчасида жойлашган стадионга сунъийкопламали ёпиқ спорт мажмуаси (спортзал), болалар майдончаси, волейбол ва баскетбол майдончаларини қуриш, тўлиқ жиҳозлаш ҳамда қурилиши тугалланмаган биноларни тўлиқ битказиб маҳалла гузарини ташкил қилиш ва 10 Квт қуёш панели ўрнатиш	401722860302367019911236001	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,289,879.4	70,120.6
6	032297718011	Октепа МФЙ Марварид Мойбулок кўчаларини асфалташтриш 3км	401722860302367045204118016	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,280,944.1	79,055.9
7	032304632011	Дангара туман Бой-бўта МФЙда жойлашган 13-умумий ўрта таълим мактабини яроқсиз биносини таъмирлаш.	401722860302367092100072008	1,360,000.0	1,017,400.0	1,017,400.0	1,017,400.0	955,154.7	62,245.3
8	032301585011	Дангара туман Бой-бўта МФЙ худудидаги аҳолига тортилган сентиралнинг табиий газ турбаларини янги 150 лик турбаларга алмаштириш.	401722860302367049801280001	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,246,606.8	113,393.2
9	032312087011	Дангара тумани Спорт мактабида реконструкция ва қурилиш ишларини олиб бориш	401722860302367083610205001	1,360,000.0	1,359,500.0	1,359,500.0	1,359,500.0	1,150,971.5	208,528.5
10	032299741011	Марказий шифохона қабул эмерждепартамент бўлими ва тугруқхона комплексини боғловчи 2 та лифт сотиб олиш ва ўрнатиш хизмати ҳамда марказий шифохона паталогия, гинекалогия бўлимларини жорий тамирлаш.	401722860302367073101054002	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,211,389.0	148,611.0
11	032324665011	Дангара тумани 34-умимий ўрта таълим мактаби жиҳозлаш	401722860302367092100072009	1,324,450.0	1,294,550.0	1,294,550.0	1,294,550.0	1,281,276.9	13,273.1
12	032332277011	Қияли қургонча МФЙ Қамолот, Ғолиб, Ойдин ҳамда Ханда кўчаларига 4 та ТП СИП кабел тармоғи тортиш бетон сым ёғочи билан ва аҳолини тармокка ўлаш	401722860302367049803098006	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,223,322.4	136,677.6
13	032313256011	Қияли қургонча МФЙ кўчалари Қамолот, Гузар, Ғаллақор, ва Ғолиб кўчаларини 3 км қисмини шағаллаб асфалтлаштириш	401722860302367045204118017	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,360,000.0	1,234,502.5	125,497.5
14	48334747011	Дангара тумани ММТБтасарруфидagi 1- умумий ўрта таълим мактаби стадионини ёпиқ турдаги 1 та сунъий копламали футбол майдони, 2чиси очик турдаги сунъий копламали футбол майдони ечиниш кийинишхоналари, ювиниш хоналари	401722860302367092100072011	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	243,805.2	1,112,194.8
15	48335654011	Дангара тумани Телиминг МФЙ да жойлашган 28-оилавий поликлиникасига қўшимча бино қуриш ва таъмирлаш	401722860302367072120054001	1,344,789	1,344,789	1,344,789	1,344,789	52,875.5	1,291,914.0

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymat	Ajaratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
16	48336285011	Фаргона вилояти Дангара тумани Санам МФЙ га қарашли Эски Шиндир қишлоғининг қабристонини таъмирлаш ҳамда атрофини девор билан ўраш	401722860302367065400084001	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	50,750.0	1,309,250.0
17	48358366011	Салом қишлоғи (Сой шиндир МФЙ) Ўртагузар, Наврўз ва Истиқлол кўчаларидаги аҳоли учун янги сув қудути қавлаш ва сув минорасини ўрнатиш ҳамда 700 метр янги тармоқ тортиш. Мажнунтол ва Навбахор кўчаларидаги сув қудути ва минораларини жорий таъмирлаш. Янги қавланадиган ҳамда Мажнунтол ва Навбахор кўчаларидаги ичимлик суянини чиқариш учун қуёш панели ўрнатиш	401722860302367063201110001	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	41,407.5	1,318,592.5
18	48338513011	Октепа МФЙ Мойбулок ва Марварид кўчаларига 3та 250 кВт ТП, 300 та бетон симсоч, 7000 метр сип кабел тортиш, куча чироклари ўрнатиш ва аҳолини тармоққа улаш	401722860302367049803098007	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	226,887.6	1,133,112.4
19	048344917011	Бой-бўта МФЙ, ҳудудида жойлашган Раҳматулло пастансиясига ячеяка ўрнатиш, 160 кв лик 2 та тп ўрнатиш ҳамда 6 км сип кабел ва сталбалар ўрнатиш	401722860302367049803098008	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	213,573.8	1,066,426.2
20	048344689011	Дангара тумани 36-мактаб биносини тулик жорий таъмирлаш	401722860302367092100072012	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	661,179.4	698,820.6
21	048355338011	Катта-бойбуча МФЙ Олтинқул, Зарғарлик, Қизғалдоқ Фаровон кўчаларини асфалтлаштириш	401722860302367045204118018	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,292,358.3	67,641.7
22	048346131011	Дангара тумани Буриқум МФЙ да жойлашган 37 умумтаълим мактабига бошланғич синфлар учун қушимча бино қуриш, фойдалар зали ва ошхона қуриш	401722860302367092100072013	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,359,000	53,602.1	1,305,397.9
23	048346998011	Дангара тумани 39 мактабнинг Олтиқуш МФЙ даги мактаб филиалини битказилмаган қурилишини давом эттириш	401722860302367092100072014	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,359,000	849,230.0	509,770.0
24	048337407011	Дангара тумани 29-умимий урта таълим мактабини жиҳозлаш	401722860302367092100072015	1,355,750	1,355,750	1,355,750	1,355,750	1,338,216.0	17,534.0
Jami:				32,436,919	32,052,711	32,052,711	32,052,711	20,790,131	11,262,581

Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи:



К. Латипов