

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.10.2023 й

Т/р	Кўрсаткич номи	Сумма
		(минг сўм)
1	Йил бошига қолдиқ	1,760,829.9
2	Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар*	21,412,110.0
3	Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар**	22,811,227.0
3.1.	Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар	12,474,646.3
3.2.	Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар	4,583,430.8
3.3.	Иқтисод қилинган маблағлар	769,273.2
4	Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар	1,130,986.2

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия
бўлими бошлиғи ввб:



K. Latipov

К. Латипов

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.10.2023 й

минг.сўм

Т/р	Бажарилган тадбирлар номи	Молиялаштририлган таклифлар сони	кўрсаткичлар		
			ўлчов бирлиги	миқдори	сарфланган маблағлар
1	Худудий ички йўллар	10	умумий узунлиги	27800	8,592,314
2	Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	3	сони	3	1,924,198
3	Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш		сони		
4	Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	1	сони	1	694,229
5	Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш		сони		
6	Ичимлик суви ва оқава таъминотини яхшилаш		умумий узунлиги		
7	Электр тизими таъминотини яхшилаш	5	умумий узунлиги	24700	1,263,834
8	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш		тадбирлар сони		
9	Бошқа тадбирлар		сони		
жами		19	X	X	12,474,575

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи в.в.б:



K. Latipov

К. Латипов

Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан

МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.10.2023 й
минг.сўм

Т/р	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари		Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар				Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар	Фарқи	Изоҳ
			1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак			
1	Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдоридан ажратилган маблағлар		5,159,505.0	5,159,505.0			10,319,010.0	0.0	
2	Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдоридан ажратилган маблағлар		194,000.0	10,899,100.0	0.0	0.0	11,093,100.0	0.0	
2.1.	Шу жумладан	эркин қолдиқ маблағлари	194,000.0				194,000.0	0.0	
2.2.		даромадларнинг ҳисобот чораклари якунлари бўйича аниқланадиган прогноздан ошириб бажарилган қисми		112,100.0			112,100.0	0.0	
2.3.		давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар					0.0	0.0	
2.4.		электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар					0.0	0.0	
2.5.		Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-117-сонли қарорга асосан			10,787,000.0			10,787,000.0	0.0
3	Жами ажратилган маблағлар		5,353,505.0	16,058,605.0	0.0	0.0	21,412,110.0	0.0	

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи в.в.б:



K. Latipov

К. Латипов

**Фукаралар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан
МАЪЛУМОТ**

Данғара тумани

01.10.2023 й

минг.сўм

T/p	Тадбирнинг хос рақами (ID)	Жами тўқланган овозлар сони	шундан			Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм)						
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	SMS орқали		Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ	Тадбирнинг фуқаро томонидан қиритилган дастлабки қиймати	Тадбирни амалга ошириш қиймати*	Ажратилган маблағлар	Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар	Иқтисод қилиниб, жамғармага қайтарилган маблағ	Қолдиқ маблағлар
1	00135043011	13,146			13,146	Бой-бўта МФЙ 2700 метр асфалт, асфалтни эни 3.5 метр, қалинлиги 5 см, асфалт тагига 5см шағал қопламаси ҳамда мўмини қалин қоплаш билан.	401722860302367045204118006	1,200,000	1,200,000	1,200,000	817,934	93,250	288,816
2	0010041011	12,453			12,453	Данғара тумани Манғит МФЙ Гавхар ва Боғишамол ички йўлларини 2700 м қисмини асфаллаштириш ишларини амалга ошириш.	401722860302367045204118007	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,140,555	9,981	49,464
3	00141326011	12,025			12,025	Кўп тармоқли марказий поликлиникаси болалар стоматология бўлими биносини жорий таъмирлаш	401722860302367072110054001	790,326	790,326	790,326	694,299	23,508	72,518
4	0010665011	11,361			11,361	Манғит МФЙ Гавхар ва Боғишамол кучаларига 4 дона (200 хонадонга мулкжалланган) трансформатор ҳамда 250 дона бетон симёгочларни урнатиш. Бундан ташқари 5 км ёпик кабеллаштириш ишларини амалга ошириш	401722860302367049803098001	1,200,000	1,200,000	1,200,000	279,508	-	920,492
5	00122838011	9,652			9,652	Yashik mfy NURAFSHON qishlog'ini Nurli ko'chasi 1350 metr dan ko'p Obod ko'chasini 1350 metr dan ko'p ichki yo'llarini yo'l kengligi 4 metr shag'allab asfaltlash kerak	401722860302367045204118008	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,084,118	-	115,882
6	00138621011	9,620			9,620	Яшик МФЙ Нафосат кучасини 1900 метр қисмини ва Достон кучасини 400 метр қисмини, Бирдамлик кучасини 400 метр қисмини асфалтлаштириш	401722860302367045204118009	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,108,677	91,323	0
7	00147974011	9,233			9,233	Яшик МФЙ Бирдамлик кучасига 1 та янги 400квт ГКТП, Достон кучасига 1 та янги 400 квт ГКТП 5000 метр СИП кабел ва 230 та бетон сим ёгоч ва аҳолини тармоққа улаш	401722860302367049803098002	1,200,000	1,200,000	1,200,000	329,050	-	870,950

T/p	Тадбирнинг хос рақами (ID)	Жами тўпланган овозлар сони	шундан			Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм)						
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	SMS орқали		Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ	Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати	Тадбирни амалга ошириш қиймати*	Ажратилган маблағлар	Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар	Иқтисод қилиниб, жамғармага қайтарилган маблағ	Қолдиқ маблағлар
8	00139353011	7,522			7,522	Чанкат кишлоғи Ойдин кўчасига 1000 метр, Гузар кўчасига 700 метр, Замин кўчасига 700 метр, Ханда кўчасига 300 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш.	401722860302367045204118010	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,101,758	-	98,242
9	0015966011	5,004			5,004	Данғара тумани Доимобод МФЙ Маърифат кўчасида жойлашган 7-умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш.	401722860302367092100072001	1,195,080	1,195,080	1,195,080	957,446	37,392	200,242
10	00137337011	5,000			5,000	Кора қурпа МФЙ Маориф кучасига 1 та 160 квт ТП, Тонг юлдузи кучасига 160 квт ТП, Дилобод кучасига 160 квт ТП, қургонча гузар кучасига 1 та 160 квт ТП ва 1500 метр ёпик СИП кабел бетон сим ёгочлари билан бирга, Ўзбекистон кучасига 1700 метр СИП кабел бетон сим ёгочлари билан бирга	401722860302367049803098003	1,200,000	1,200,000	1,200,000	339,750	-	860,250
11	00136825011	4,457			4,457	Қорамулла мфй Садоқат, Намуна, Ибрат ва Хаваскор кўчаларини асфалтлаштириш	401722860302367045204118011	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,120,067	60,560	19,373
12	00150581011	4,351			4,351	Ғаллақор кўчасининг 1200 метр, Ғолиб кўчасининг 800 метр, Гузар кўчасининг 700 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш	401722860302367045204118012	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,113,157	74,305	12,538
13	00143522011	3,003			3,003	Истиклол МФЙ Мусаффо кучаси 700 м, Бахт кучаси 100 м, Овул кучаси 450 м, Чилонзор кучаси 450 м, Қумли кучаси 250 м, Янги обод кучаси 250 м ва Олмазор кучасини 500 м қисмини асфалтлаштириш	401722860302367045204118013	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,106,047	93,953	-
14	00145096011	2,842			2,842	19-умумий ўрта таълим мактаб биносининг эшик ва дераза ромларини алмаштириш. Ўқув бинолари тарновларини янгилаш. Ўқув хоналари пол қисмини янгилаш. Ўқув биносининг олди ва орқа қисмларини таъмирлаш	401722860302367092100072002	1,192,094	1,192,094	1,192,094	966,753	35,150	190,191
15	00151560011	2,498			2,498	Санам МФЙ Эски шилдир кишлоғига 110/35/10 кВли "Яшик" нимстанциясидан алоҳида ячейка ўрнатган ҳолда 2 км масофада 10 кВли янги тармоқ тортиш ва 2 донга янги қўшимча 400 кВАли ТП ўрнатиш ҳамда янги темир-бетон таянчлар орқали 4,5 км масофада янги СИП кабел тармоқ тортиш.	401722860302367049803098004	1,200,000	1,200,000	1,200,000	315,526	-	884,474

Т/р	Тадбирнинг хос рақами (ID)	Жами тўпланган овозлар сони	шундан			Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм)						
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	SMS орқали		Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ	Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати	Тадбирни амалга ошириш қиймати*	Ажратилган маблағлар	Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар	Иқтисод қилиниб, жамгармага қайтарилган маблағ	Қолдиқ маблағлар
16	31289956011	10,590			10,590	Сой шилдир МФЙ Салом қишлоғи Ўртагузар, Навбахор, Гулистон кўчаларидаги симёгочларни янгилаш. Ўртагузар, Гулистон, Наврўз, Навбахор Мажнунтол ва Истиклол кўчаларига кўча чироқларини ўрнатиш. Ўртагузар, Гулистон, Наврўз, Навбахор Мажнунтол ва Истиклол кўчаларидан 5 км масофа электр симларни ёпиқ кабелга алмаштириш	401722860302367049803098005	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-	-
17	31255966011	8,914			8,914	Октепа МФЙ Мойбулок ва Марварид кучаларини 3 км қисмини асфалтлаштириш	401722860302367045204118014	1,320,000	1,320,000	1,320,000	-	-	-
18	31283067011	8,731			8,731	Бой-бўта МФЙ ички йўллари асфалт бўлмаган қисмини асфалтлаш 3200 метр узунлиги эни 3.5 метр қалинлиги 5 см, тагида шағал қопламаси билан	401722860302367045204118015	1,320,000	1,320,000	1,320,000	-	-	-
19	3171061011	8,444			8,444	Данғара тумани, Катта турк маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган 6-умумтаълим мактаби бошланғич синфлар ўқув биносини жорий таъмирлаш, 10 кВтли қуёш панели ўрнатиш.	401722860302367092100072003	1,293,727	1,293,727	1,293,727	-	-	-
Жами:								22,811,227	22,811,227	22,811,227	12,474,646	519,423	4,583,431

Данғара тумани Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи в.в.б:



K. Latipov

К. Латипов