

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.01.2024 й

| Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма |
|------|---|--------------|
| | | (минг сўм) |
| 1 | Йил бошига қолдиқ | 1,760,829.9 |
| 2 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар* | 21,419,910.0 |
| 3 | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** | 22,811,227.0 |
| 3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 17,013,324.5 |
| 3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 5,309,462.8 |
| 3.3. | Иқтисод қилинган маблағлар | 749,527.6 |
| 4 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 1,119,040.5 |

Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи:



К. Латипов

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.01.2024 й

минг.сўм

| Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштририлган таклифлар сони | кўрсаткичлар | | |
|-------------|--|----------------------------------|-----------------|----------|----------------------|
| | | | ўлчов бирлиги | миқдори | сарфланган маблағлар |
| 1 | Худудий ички йўллар | 10 | умумий узунлиги | 27800 | 10,139,623 |
| 2 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 3 | сони | 3 | 2,455,130 |
| 3 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | | сони | | |
| 4 | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 1 | сони | 1 | 729,701 |
| 5 | Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | | сони | | |
| 6 | Ичимлик суви ва оқава таъминотини яхшилаш | | умумий узунлиги | | |
| 7 | Электр тизими таъминотини яхшилаш | 5 | умумий узунлиги | 24700 | 3,688,871 |
| 8 | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | | тадбирлар сони | | |
| 9 | Бошқа тадбирлар | | сони | | |
| жами | | 19 | X | X | 17,013,324 |

Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи:



К. Латипов

Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан

МАЪЛУМОТ

Дангара тумани

01.01.2024 й

МИНГ.СЎМ

| Т/р | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар | | | | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар | Фарқи | Изоҳ |
|------|---|---|---------------------|----------------|------------|---|------------|------|
| | | 1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | | | |
| 1 | Туман (шахар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фонд қисми миқдоридан ажратиладиган маблағлар | 5,159,505.0 | 5,159,505.0 | | | 10,319,010.0 | 0.0 | |
| 2 | Туман (шахар) бюджетининг кўшимча манбаларининг 30 фонди миқдоридан ажратиладиган маблағлар | 197,000.0 | 10,899,100.0 | 4,800.0 | 0.0 | 11,100,900.0 | 0.0 | |
| 2.1. | эркин қолдиқ маблағлари | 194,000.0 | | | | 194,000.0 | 0.0 | |
| 2.2. | дароматларнинг ҳисобот чораклари яқунлари бўйича аниқланадиган прогноздан ошириб бажарилган қисми | 3,000.0 | 112,100.0 | 4,800.0 | | 119,900.0 | 0.0 | |
| 2.3. | Шу жумладан давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар | | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 2.4. | электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар | | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 2.5. | Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-117-сонли қарорига асосан | | 10,787,000.0 | | | 10,787,000.0 | 0.0 | |
| 3 | Жами ажратиладиган маблағлар | 5,356,505.0 | 16,058,605.0 | 4,800.0 | 0.0 | 21,419,910.0 | 0.0 | |

Иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи:

К. Латипов



Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.01.2024 й
МИНГ.СЎМ

| Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўплаган овозлар сони | шундан | | | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан кўрилган дастлабки қиймати | Тадбирнинг амалга оширилиш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Иктиёс қилиниб, жамғармага қайтарилган маблағ | Қолдиқ маблағлар |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|---|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|---|------------------|
| | | | онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | | | | | | | | |
| 1 | 00135043011 | 13,146 | | 13,146 | | Бой-бўта МФЙ 2700 метр асфалт, асфалтни эни 3.5 метр, қалинлиги 5 см, асфалт тагига 5см шөгал қопламаси ҳамда мўминни қалин қоплаш билан. | 401722860302367045204118006 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,126,498 | 73,502 | - | |
| 2 | 0010041011 | 12,453 | | 12,453 | | Данғара тумани Мангит МФЙ Гаҳхар ва Богитшамол ички йўллари 2700 м қисмини асфалтлаштириш ишларини амалга ошириш. | 401722860302367045204118007 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,190,018 | 9,981 | 1 | |
| 3 | 00141326011 | 12,025 | | 12,025 | | Қўп тармоқли марказий поликлиника болалар стоматология бўлими биносини жорий таъмирлаш | 401722860302367072110054001 | 790,326 | 790,326 | 729,701 | 23,584 | 37,041 | |
| 4 | 0010665011 | 11,361 | | 11,361 | | Мангит МФЙ Гаҳхар ва Богитшамол кўчаларига 4 дона (200 хонадонга мулкэланган) трансформатор ҳамда 250 дона бетон симётоқларини ўрнатиш. Бундан ташқари 5 км ёпик кабеллаштириш ишларини амалга ошириш | 401722860302367049803098001 | 1,200,000 | 1,200,000 | 767,552 | - | 432,448 | |
| 5 | 00122838011 | 9,652 | | 9,652 | | Ҳашик мўй NURAFSHON qishlog'ini Nuri ko'chasi 1350 metrdan ko'p Obod ko'chasini 1350 metrdan ko'p ichki yo'llarini yo'l kengligi 4metr shag'allab asfallosh kerak | 401722860302367045204118008 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,084,118 | - | 115,882 | |
| 6 | 00138621011 | 9,620 | | 9,620 | | Яшпик МФЙ Нафосат кўчасини 1900 метр қисмини ва Достон кўчасини 400 метр қисмини, Бирдамлик кўчасини 400 метр қисмини асфалтлаштириш | 401722860302367045204118009 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,119,987 | 80,013 | - | |
| 7 | 00147974011 | 9,233 | | 9,233 | | Яшпик МФЙ Бирдамлик кўчасига 1 та янги 400квт ГҚТП, Достон кўчасига 1 та янги 400 квт ГҚТП 5000 метр СИП кабел ва 230 та бетон сим ётоқ ва аҳолини тармоқка улаш | 401722860302367049803098002 | 1,200,000 | 1,200,000 | 901,509 | - | 298,491 | |

| Т/р | Табдирнинг хос рақами (ID) | Жами тўланган овозлар сон | шундан | | | Табдирнинг қисқа мазмуни (соҳаси) | Табдирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Табдирнинг фуқаро томондан қиртилган дастлабки қиймати | Табдирнинг амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Иктисод қилиниб, жағғармага қайтарилган маблағ | Қолдиқ маблағлар |
|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| | | | онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | | | | | | | | |
| 8 | 00139553011 | 7,522 | | | 7,522 | Чанкат кишлоғи Ойдин кўчасига 1000 метр, Гузар кўчасига 700 метр, Замин кўчасига 700 метр, Ханда кўчасига 300 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш. | 40172286030236704520411801 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,104,258 | - | 95,742 | |
| 9 | 0015966011 | 5,004 | | | 5,004 | Данғара тумани Домюбод МФЙ Маърифат кўчасида жойлашган 7- умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш. | 40172286030236709210007200 1 | 1,195,080 | 1,195,080 | 1,157,185 | 37,392 | 503 | |
| 10 | 00137337011 | 5,000 | | | 5,000 | Кора курга МФЙ Маориф кўчасига 1 та 160 квт ТП, Тонг солдузи кўчасига 160 квт ТП, Дилобод кўчасига 160 квт ТП, қургонча гузар кўчасига 1 та 160 квт ТП ва 1500 метр ёпик СИП кабел бетон сим ётоқлари билан бирга, Узбекистон кўчасига 1700 метр СИП кабел бетон сим ётоқлари билан бирга | 40172286030236704980309800 3 | 1,200,000 | 1,200,000 | 948,143 | - | 251,857 | |
| 11 | 00136825011 | 4,457 | | | 4,457 | Қорамулла мфй Садоқат, Намуна, Ибрат ва Хаваскор кўчаларини асфалтлаштириш. | 40172286030236704520411801 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,139,440 | 60,560 | 0 | |
| 12 | 00150581011 | 4,351 | | | 4,351 | Ғаллакор кўчасининг 1200 метр, Ғолиб кўчасининг 800 метр, Гузар кўчасининг 700 метр қисмига асфальт қопламаси ётқизиш | 40172286030236704520411801 2 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,125,695 | 74,305 | 0 | |
| 13 | 00143522011 | 3,003 | | | 3,003 | Истиклол МФЙ Мусаффо кўчаси 700 м, Бахт кўчаси 100 м, Овул кўчаси 450 м, Чилонзор кўчаси 450 м, Қумли кўчаси 250 м, Янги обод кўчаси 250 м ва Олмазор кўчасини 500 м қисмини асфалтлаштириш | 40172286030236704520411801 3 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,106,047 | 93,953 | - | |
| 14 | 00145096011 | 2,842 | | | 2,842 | 19-умумий ўрта таълим мактаб биносининг эшик ва дарваза ромларини алмаштириш, ўқув бинolari тарновларини янгилаш. ўқув хоналари пол қисмини янгилаш. ўқув биносининг оиди ва орқа қисмларни таъмирлаш | 40172286030236709210007200 2 | 1,192,094 | 1,192,094 | 1,100,938 | 35,150 | 56,006 | |
| 15 | 00151560011 | 2,498 | | | 2,498 | Санам МФЙ Эски шилдир кишлоғига 110/35/10 кВли "Яшиқ" ўрнатган ҳолда 2 км масофада ячейка 10 кВли янги тармоқ тортиш ва 2 дона янги қўшимча 400 кВали ТП ўрнатилган ҳамда янги темир-бетон таянчлар орқали 4,5 км масофада янги СИП кабел тармоқ тортиш. | 40172286030236704980309800 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 875,771 | - | 324,229 | |

| Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўлганган овозлар сопи | шуддан | | | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобларак | Тадбирнинг фуқаро томондан кiritилган дастлабки киймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Иктисод қилиниб, жанггармага қайтарилган маблағ | Қолдиқ маблағлар |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------|---|--|---|---------------------------------|----------------------|--|---|------------------|
| | | | онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | | | | | | | | |
| 16 | 31289956011 | 10,590 | | | 10,590 | Сой шилдир МФЙ Салом қишлоғи ўртагузар, Навбахор, Гулистон кўчаларидаги симётоқларни янгилаш. ўртагузар, Гулистон, Нафўз, Навбахор Мажнунтол ва Истиклол кўчаларига кўча чирокларини ўрнатил. ўртагузар, Гулистон, Нафўз, Навбахор Мажнунтол ва Истиклол кўчаларидан 5 км масофа элекстр симларни ёпиқ кабелга алмаштириш | 40172286030236704980309800 5 | 1,300,000 | 1,300,000 | 195,896 | - | 1,104,104 | |
| 17 | 31255966011 | 8,914 | | | 8,914 | Октепя МФЙ Мойбулок ва Марварид кўчаларини 3 км қисмини асфалтлаштириш | 40172286030236704520411801 4 | 1,320,000 | 1,320,000 | 953,496 | - | 366,504 | |
| 18 | 31283067011 | 8,731 | | | 8,731 | Бой-бута МФЙ ички йўларини асфалт бўлмаган қисмини асфалтлаш 3200 метр узунлиги эни 3.5 метр келинлиги 5 см, тагида шугал қопламаси билан | 40172286030236704520411801 5 | 1,320,000 | 1,320,000 | 190,066 | - | 1,129,934 | |
| 19 | 3171061011 | 8,444 | | | 8,444 | Дангара тумани, Катта турк маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган б-умумтаълим мактаби бошланғич синфлар ўқув биносини жорий таъмирлаш, 10 қВгли қуёш панели ўрнатиш. | 40172286030236709210007200 3 | 1,293,727 | 1,293,727 | 197,007 | - | 1,096,720 | |
| Жами: | | | | | | | 22,811,227 | 22,811,227 | 22,811,227 | 17,013,324 | 488,440 | 5,309,463 | |

ИКТИСОДИЁТ ВА МОЛИЯ БЎЛИМИ БОШЛИГИ:

К. Латипов

